

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N°4
MES DE AGOSTO DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de anticipo
Plazo
Fecha de vencimiento del Contrato Complementario N° 3
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

6,826,195.80
Abril 03 de 2019
Mayo 20 de 2019
9 meses
20 de febrero 2020
feb-18
ene-18

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	2.72%	4.79%	14.89%	16.49%
Avance Físico		4.79%		16.49%
Avance de Plazo		11.23%		37.32%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados
Bienes y trabajos locales

Valor TOTAL de la Planilla de Avance (A)
Total rubros provisionales (según acta de "acuerdo de ejecución de rubros de rehabilitación del módulo I con montos provisionales") (B)

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial (C)

Amortización del anticipo por compra de bienes importados
Multas
Valor TOTAL de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

(A+B+C)

PLANILLA No 4			TOTAL
0.00			0.00
326,654.34			326,654.34
326,654.34			326,654.34
78,762.71			78,762.71
-65,330.87			-65,330.87
0.00			0.00
0.00			0.00
-65,330.87			-65,330.87
340,086.18			261,323.47

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

261,323.47
268,640.53
7,317.06

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados) : \$ -
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): \$ 326,654.34
Acuerdo ejecución Rubros No Contractual \$ 78,762.71

b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Ing. Arturo Nieto S

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No1 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N° 23
MES DE AGOSTO DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato	3,924,061.16
Valor del contrato por firma del CC3	2,578,425.20
Fecha de suscripción del contrato	Septiembre 20 de 2017
Fecha de renuncia al anticipo	Octubre 18 de 2017
Plazo (ampliado)	13 meses y 13 días (Aprobación de
Fecha de vencimiento	30 de noviembre 2018
Plazo (ampliado)	4 meses.
Fecha de vencimiento del contrato	31 de marzo del 2019
Plazo (ampliado)	4 meses
Fecha de vencimiento del contrato	31 de julio del 2019
Fecha de vencimiento del contrato por firma CC3	20 de Febrero 2020
Fecha de presentación de oferta	Marzo de 2017
Mes inicial para cálculo del reajuste	Febrero de 2017

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	5.01%	0.91%	88.54%	88.71%
Avance Físico		1.19%		93.44%
Avance de Plazo		3.63%		79.77%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

PLANILLA No 23	TOTAL
Bienes importados	19,445.78
Bienes y trabajos locales	4,001.69
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	23,447.47

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial	0.00
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00
Multas	0.00
Valor TOTAL de las retenciones	0.00

5-LIQUIDO A PAGAR

23,447.47	23,447.47
------------------	------------------

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	23,447.47
Valor reajustado	24,572.95
Monto del reajuste	1,125.48

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | 19,445.78 |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 4,001.69 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N°41
MES DE AGOSTO DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Valor del contrato por firma del CC3
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo

28,950,046.30
30,504,922.09
Febrero 17 de 2016
Abril 13 de 2016
31 meses y 17 días (Aprobación de prórroga hasta el 30/11/2018)
Ampliación de Plazo hasta 31 Marzo del 2019
Ampliación de Plazo hasta 31 julio del 2019
20 de Febrero 2020
Marzo 31 de 2019
Febrero 24 de 2017
Noviembre 04 de 2015
Octubre de 2015

Ampliación de plazo 1

Ampliación de plazo 2

Ampliación de plazo 3

Plazo contractual por firma del CC3

Fecha de vencimiento del contrato

Fecha de aprobación de programación

Fecha de presentación de oferta

Mes inicial para cálculo del reajuste

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.29%	1.07%	84.55%	85.96%
Avance Físico		0.29%		93.30%
Avance de Plazo		2.51%		87.71%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

Planilla Local N° 41	Planilla de Equipos N°31		TOTAL
	En base a los costos unitarios de las facturas de importación		
0.00	0.00		0.00
326,431.61	0.00		326,431.61
326,431.61	0.00		326,431.61
-65,286.32	0.00		-65,286.32
0.00	0.00		0.00
-65,286.32	0.00		-65,286.32
261,145.29	0.00		261,145.29

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial
Amortización del anticipo por compra de bienes importados
Valor TOTAL de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar

Valor reajustado

Monto del reajuste

261,145.29
264,017.89
2,872.60

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| IVA 0% (Bienes importados): | \$ | - |
| IVA 12% (Bienes y trabajos locales): | \$ | 326,431.61 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S.

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3

CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

PLANILLA N° 11

COANDES

MES DE AGOSTO 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del Contrato	4,683,180.98
Fecha de Acta de negociación	Enero 26 de 2018
Plazo	321 días
Fecha de vencimiento del Contrato	Noviembre 27 de 2018
Fecha de aprobación de programación	Junio 28 de 2018
Fecha con ampliación de plazo, según acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas	Febrero 27 de 2020
Fecha de presentación de oferta	Septiembre de 2017
Mes inicial para cálculo del reajuste	Agosto de 2017

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.14%	0.34%	86.20%	86.40%
Avance Físico		0.40%		81.85%
Avance de Plazo		3.98%		76.86%

	Planilla Local N° 11		TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS			
Bienes importados	0.00		0.00
Bienes y trabajos locales	14,680.46	/	14,680.46
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	14,680.46	0.00	14,680.46
4-RETENCIONES			
Amortización del anticipo inicial		0.00	
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00		0.00
Valor TOTAL de las retenciones	0.00	0.00	0.00
5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS			
Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito	Contrato Original	Carta de Crédito	0.00
6-LIQUIDO A PAGAR	14,680.46	0.00	14,680.46

7-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	14,680.46
Valor reajustado	15,003.43
Monto del reajuste	322.97

8-CONSIDERACIONES GENERALES

- Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Williams M.

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3 **CONTRATO ORIGINAL** **PLANILLA** **Nº 34**
COANDES **MES DE AGOSTO 2019**

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato	24,890,840.02
Fecha de suscripción del contrato	Febrero 17 de 2016
Fecha de entrega del anticipo	Abril 06 de 2016
Fecha de vencimiento del contrato	Noviembre 27 de 2018
Fecha con ampliación de plazo, según acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas	Febrero 27 del 2020
Fecha de presentación de oferta	Noviembre 04 de 2015
Mes inicial para cálculo del reajuste	Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.11%	0.20%	93.58%	93.66%
Avance Físico		0.02%		99.11%
Avance de Plazo		2.18%		87.34%

	Planilla Local Nº 34			TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS				
Bienes importados	0.00			0.00
Bienes y trabajos locales	53,169.74			53,169.74
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	53,169.74	0.00		53,169.74
4-RETENCIONES				
Amortización del anticipo inicial		0.00		
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00			0.00
Valor TOTAL de las retenciones	0.00	0.00		0.00
5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS				
Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito	Contrato Original	Carta de Crédito		0.00
6-LIQUIDO A PAGAR	53,169.74	0.00		53,169.74

7-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	53,169.74
Valor reajustado	52,106.35
Monto del reajuste	-1,063.39

8-CONSIDERACIONES GENERALES

- Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital


Ing. Javier Capelo H.

Director de Fiscalización

Realizado por Williams M.

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No2

CONTRATO N°2

HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N° 9

MES DE AGOSTO 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Valor del contrato
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo
Ampliación 1
Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

11,888,969.11
12,075,497.34
Septiembre 14 de 2018
Diciembre 5 de 2018
9 meses
2 meses
Octubre 31 de 2019
Septiembre de 2018
Agosto de 2018

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	2.47%	3.69%	87.82%	89.04%
Avance Físico		3.75%		90.44%
Avance de Plazo		9.39%		81.52%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

Planilla N°9		
	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
Bienes importados (Detalle en cuadro No1)	0.00	0.00
Bienes y trabajos locales	445,262.76	445,262.76
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	445,262.76	445,262.76
4-RETENCIONES		
Monto rubros ejecutados del Contrato Original para Ejecutar CC2	395,981.27	
Amortización al contrato original por CC2 (A) 50%	-197,990.64	-197,990.64
Monto rubros ejecutados del Contrato Complementario N°1 para Ejecutar CC2	0.00	0.00
Amortización al contrato complementario 1 por CC2 (B)	0.00	0.00
Monto de Rubros Contrato Complementario N°2	49,281.49	
Amortización anticipo CC2 (C) 50%	-24,640.75	-24,640.75
Amortización del anticipo por compra de bienes importados - Pago directo a proveedor Complementario 2 (D)	0.00	0.00
Multas (E)	0.00	0.00
Valor TOTAL de las retenciones (A+B+C+D+E)	-222,631.39	-222,631.39
5-LIQUIDO A PAGAR	222,631.37	222,631.37

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

222,631.37
226,564.81
3,933.44

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados): \$ -
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): \$ 445,262.76

b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto Salamea

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No1 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°2 CC1
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N° 23
MES DE AGOSTO 2019

1-ANTECEDENTES

Valor actualizado por acta (Rubros Nuevos)
Valor del contrato (Rubros Nuevos)
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo
Ampliacion 1
Ampliacion 2
Ampliacion 3
Ampliacion 4
Ampliacion 5
Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

	1,810,611.66
	1,419,289.13
	Septiembre 07 de 2017
	Noviembre 14 de 2017
	4 meses
	3 meses
	3 meses
	2.5 meses
	9 meses
	2 meses
	Octubre 31 de 2019
	Enero de 2017
	Diciembre de 2016

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.12%	0.53%	79.61%	80.02%
Avance Físico		0.29%		95.63%
Avance de Plazo		4.33%		91.48%

Planilla N°23

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

En base a los costos unitarios de las facturas de Importación

En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.

4,661.11
4,906.24
9,567.35

5,301.45
4,265.90
9,567.35

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial
Amortización proporcional (Pago directo Complementario 2)
Multas
Valor TOTAL de las retenciones

-7,619.20
-1,948.15
0.00
-9,567.35

-7,619.20
-1,948.15
0.00
-9,567.35

5-LIQUIDO A PAGAR

0.00

0.00

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

1,948.15
1,909.83
-38.32

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|----------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | 4,661.11 |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 4,906.24 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto Salamea

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N°42
MES DE AGOSTO 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo
Ampliación 1
Ampliación 2
Ampliación 3
Ampliación 4
Ampliación 5
Fecha de vencimiento del contrato con ampliación
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

23,733,841.17
Febrero 17 de 2016
Marzo 14 de 2016
24 meses
3 meses
3 meses
2.5 meses
9 meses
2 meses
Octubre 31 de 2019
Noviembre 04 de 2015
Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.06%	0.14%	98.82%	98.90%
Avance Físico		0.00%		99.99%
Avance de Plazo		2.34%		95.40%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial
Amortización proporcional (Pago directo CC2)
Multas
Valor total de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

Líquido a pagar

Planilla N°42		
	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
	0.00	0.00
	33,942.04	33,942.04
	33,942.04	33,942.04
	-33,942.04	-33,942.04
	0.00	0.00
	-33,942.04	-33,942.04
	0.00	0.00

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

0.00
0.00
0.00

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados) : \$ -
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): \$ 33,942.04

b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo

Director de Fiscalización

Realizado por

Arturo Nieto S.