

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No2

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA Nº 11
MES DE OCTUBRE 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Valor del contrato actualizado por acta de aumento y disminución de cantidades
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo
Ampliación 1
Ampliación 2
Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

	11,888,969.11
	12,075,497.34
Septiembre 14 de 2018	
Diciembre 5 de 2018	
9 meses	
2 meses	
1.5 meses	
Diciembre 15 de 2019	
Septiembre de 2018	
Agosto de 2018	

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION				
	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	2.66%	3.52%	96.84%	97.70%
Avance Físico		3.52%		97.70%
Avance de Plazo		8.27%		88.00%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

Planilla N°11	
En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
0.00	0.00
425,450.56	425,450.56
425,450.56	425,450.56
395,719.02	395,719.02
-197,859.51	-197,859.51
0.00	0.00
0.00	0.00
29,731.54	29,731.54
-14,865.77	-14,865.77
0.00	0.00
0.00	0.00
-212,725.28	-212,725.28
212,725.28	212,725.28

4-RETENCIONES

Monto rubros ejecutados del Contrato Original para Ejecutar CC2 Amortización al contrato original por CC2 (A) 50% Monto rubros ejecutados del Contrato Complementario N°1 para Ejecutar CC2 Amortización al contrato complementario 1 por CC2 (B) Monto de Rubros Contrato Complementario N°2 Amortización anticipo CC2 (C) 50% Amortización del anticipo por compra de bienes importados Pago directo a proveedor Complementario 2 (D) Multas (E) Valor TOTAL de las retenciones (A+B+C+D+E)	
--	--

5-LIQUIDO A PAGAR

5-LIQUIDO A PAGAR

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

212,725.28
211,825.17
-900.11

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados) :	\$	-
IVA 12%(Bienes y trabajos locales):	\$	425,450.56

b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo
Director de Fiscalización

Realizado por

Arturo Nieto Salamea

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No1 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°2 CC1
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N° 25
MES DE OCTUBRE 2019

1-ANTECEDENTES

Valor actualizado por acta (Rubros Nuevos)
Valor del contrato (Rubros Nuevos)
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo
Ampliación 1
Ampliación 2
Ampliación 3
Ampliación 4
Ampliación 5
Ampliación 6
Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

	1,810,611.66
	1,419,289.13
	Septiembre 07 de 2017
	Noviembre 14 de 2017
	4 meses
	3 meses
	3 meses
	2.5 meses
	9 meses
	2 meses
	1.5 meses
	Diciembre 15 de 2019
	Enero de 2017
	Diciembre de 2016

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.19%	0.19%	80.24%	80.24%
Avance Físico		0.11%		99.98%
Avance de Plazo		4.07%		94.09%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

Planilla N°25		
	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
	0.00	0.00
	3,416.88	3,416.88
	3,416.88	3,416.88
	-1,708.44	-1,708.44
	0.00	0.00
	-1,708.44	-1,708.44
	1,708.44	1,708.44

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial
Multas
Valor TOTAL de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

1,708.44
1,636.69
-71.75

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|----------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | - |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 3,416.88 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto Salamea

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N°44
MES DE OCTUBRE 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato con variación por acta de aumento y disminución de cantidades
Valor del contrato
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo
Ampliación 1
Ampliación 2
Ampliación 3
Ampliación 4
Ampliación 5
Ampliación 6
Fecha de vencimiento del contrato con ampliación
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

23,733,841.17
23,370,060.36
Febrero 17 de 2016
Marzo 14 de 2016
24 meses
3 meses
3 meses
2.5 meses
9 meses
2 meses
1.5 meses
Diciembre 15 de 2019
Noviembre 04 de 2015
Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.05%	0.20%	99.72%	99.87%
Avance Físico		0.00%		99.99%
Avance de Plazo		2.26%		96.72%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

Planilla N°44		
	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
	0.00	0.00
	46,789.72	46,789.72
	46,789.72	46,789.72

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial 50%
Multas
Valor total de las retenciones

	-23,394.86	-23,394.86
	-23,394.86	-23,394.86

5-LIQUIDO A PAGAR

Líquido a pagar concepto de planilla (D)

	23,394.86	23,394.86
--	-----------	-----------

5.1-Devolución por retención de asfalto

Monto Total retenido en planilla 24 (A)
Monto Parcial devuelto en planilla 34 (B)
Monto pendiente a devolver por retención en planilla 24 =(A-B-C)
C=(A-B)

	268,837.26	268,837.26
	227,828.29	227,828.29
	0.00	0.00
	41,008.97	41,008.97

Pago total por devolución de retención en planilla 24 + planilla Actual (D+C)

	64,403.83	64,403.83
--	-----------	-----------

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

	23,394.86
	21,312.72
	-2,082.14

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados) : \$ -
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): \$ 46,789.72

b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo

Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S.

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3
COANDES

CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

PLANILLA N° 13
MES DE OCTUBRE 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del Contrato	4,683,180.98
Valor del Contrato actualizado por variación de cantidades	4,288,585.65
Fecha de Acta de negociación	Enero 26 de 2018
Plazo	321 días
Fecha de vencimiento del Contrato	Noviembre 27 de 2018
Fecha de aprobación de programación	Junio 28 de 2018
Fecha con ampliación de plazo, según acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas	Febrero 27 de 2020
Fecha de presentación de oferta	Septiembre de 2017
Mes inicial para cálculo del reajuste	Agosto de 2017
Fecha de reinicio de trabajos	27 de julio del 2019
Plazo	31 de enero del 2019
Plazo Ampliado	27 de Febrero del 2019

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.37%	1.67%	86.92%	88.93%
Avance Físico		2.20%		86.64%
Avance de Plazo		3.86%		80.72%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados	0.00		0.00
Bienes y trabajos locales	37,252.40		37,252.40
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	37,252.40	0.00	37,252.40

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial		0.00	
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00		0.00
Valor TOTAL de las retenciones	0.00	0.00	0.00

5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS

Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito	Contrato Original	Carta de Crédito	0.00
6-LIQUIDO A PAGAR	37,252.40	0.00	37,252.40

7-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	37,252.40
Valor reajustado	38,146.46
Monto del reajuste	894.06

8-CONSIDERACIONES GENERALES

- Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Arturo Nieto S.
Director de Fiscalización Encargado

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3
COANDES

CONTRATO ORIGINAL

PLANILLA N° 36
MES DE SEPTIEMBRE 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato	24,890,840.02
Valor del Contrato actualizado por variación de cantidades	26,800,702.76
Fecha de suscripción del contrato	Febrero 17 de 2016
Fecha de entrega del anticipo	Abril 06 de 2016
Fecha de vencimiento del contrato	Noviembre 27 de 2018
Fecha con ampliación de plazo, según acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas	Febrero 27 del 2020
Fecha de presentación de oferta	Noviembre 04 de 2015
Mes inicial para cálculo del reajuste	Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.54%	0.42%	94.50%	94.68%
Avance Físico		0.05%		99.72%
Avance de Plazo		2.18%		91.63%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados	0.00		0.00
Bienes y trabajos locales	112,592.83		112,592.83
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	112,592.83	0.00	112,592.83

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial		0.00	
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00		0.00
Valor TOTAL de las retenciones	0.00	0.00	0.00

5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS

Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito	Contrato Original	Carta de Crédito	0.00
---	-------------------	------------------	------

6-LIQUIDO A PAGAR

	112,592.83	0.00	112,592.83
--	------------	------	------------

7-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	112,592.83
Valor reajustado	110,566.16
Monto del reajuste	-2,026.67

8-CONSIDERACIONES GENERALES

- Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Arturo Nieto S.
Director de Fiscalización Encargado

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N° 6
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato	6,826,195.80
Fecha de suscripción del contrato	Abril 03 de 2019
Fecha de anticipo	Mayo 20 de 2019
Plazo	9 meses
Fecha de vencimiento del Contrato Complementario N° 3	20 de febrero 2020
Fecha de presentación de oferta	feb-18
Mes inicial para cálculo del reajuste	ene-18

2-EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	17.08%	30.28%	32.52%	83.09%
Avance Físico		30.28%		83.09%
Avance de Plazo		11.23%		59.42%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

	PLANILLA No 6	TOTAL
Bienes importados	0.00	0.00
Bienes y trabajos locales	2,067,248.28	2,067,248.28
Valor TOTAL de la Planilla de Avance (A)	2,067,248.28	2,067,248.28
Total rubros provisionales (según acta de "acuerdo de ejecución de rubros de rehabilitación del módulo I con montos provisionales") (B)	0.00	0.00

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial (C)	-413,449.66	-413,449.66
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00
Valor TOTAL de las retenciones	-413,449.66	-413,449.66

5-LIQUIDO A PAGAR


(A+B+C)	Planilla N° 6 del Consorcio AB Esmeraldas Contrato Complementario N°3, octubre del 2019	1,653,798.62
---------	---	--------------

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	1,653,798.62
Valor reajustado	1,708,373.97
Monto del reajuste	54,575.35

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|---|----|--------------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | - |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 2,067,248.28 |
| Acuerdo ejecucion Rubros No Contractuales | \$ | - |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital


Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No1 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N° 25
MES DE OCTUBRE DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Valor del contrato por firma del CC3
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de renuncia al anticipo
Plazo (ampliado)
Fecha de vencimiento
Plazo (ampliado)
Fecha de vencimiento del contrato
Plazo (ampliado)
Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de vencimiento del contrato por firma CC3
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

3,924,061.16
2,578,425.20
Septiembre 20 de 2017
Octubre 18 de 2017
13 meses y 13 días (Aprobación de
30 de noviembre 2018
4 meses.
31 de marzo del 2019
4 meses
31 de julio del 2019
20 de Febrero 2020
Marzo de 2017
Febrero de 2017

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.00%	0.19%	88.54%	91.30%
Avance Físico		0.00%		98.49%
Avance de Plazo		3.63%		86.90%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

PLANILLA No 25			TOTAL
0.00			0.00
4,826.94			4,826.94
4,826.94			4,826.94
0.00			0.00
0.00			0.00
0.00			0.00
0.00			0.00
4,826.94			4,826.94

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial
Amortización del anticipo por compra de bienes importados
Multas
Valor TOTAL de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

4,826.94
5,116.56
289.62

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados):	\$	-
IVA 12%(Bienes y trabajos locales):	\$	4,826.94

- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N°43
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

1- ANTECEDENTES

Valor del contrato	28,950,046.30
Valor del contrato por firma del CC3	30,504,922.09
Fecha de suscripción del contrato	Febrero 17 de 2016
Fecha de entrega del anticipo	Abril 13 de 2016
Ampliación de plazo 1	31 meses y 17 días (Aprobación de prórroga hasta el 30/11/2018)
Ampliación de plazo 2	Ampliación de Plazo hasta 31 Marzo del 2019
Ampliación de plazo 3	Ampliación de Plazo hasta 31 julio del 2019
Plazo contractual por firma del CC3	20 de Febrero 2020
Fecha de vencimiento del contrato	Marzo 31 de 2019
Fecha de aprobación de programación	Febrero 24 de 2017
Fecha de presentación de oferta	Noviembre 04 de 2015
Mes inicial para cálculo del reajuste	Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	2.51%	0.92%	88.08%	87.12%
Avance Físico		0.05%		93.48%
Avance de Plazo		2.39%		92.05%

	Planilla Local N° 43	Planilla de Equipos N°33	TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS		En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	
Bienes importados	0.00	-29,211.76	-29,211.76
Bienes y trabajos locales	208,246.27	102,080.33	310,326.60
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	208,246.27	72,868.57	281,114.84
4-RETENCIONES			
Amortización del anticipo inicial	-41,649.25	-14,573.71	-56,222.97
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00	0.00	0.00
Valor TOTAL de las retenciones	-41,649.25	-14,573.71	-56,222.97
5-LIQUIDO A PAGAR			
	166,597.02	58,294.86	224,891.87

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	224,891.87
Valor reajustado	227,140.79
Monto del reajuste	2,248.92

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:	IVA 0% (Bienes importados) :	\$	-29,211.76
	IVA 12%(Bienes y trabajos locales):	\$	310,326.60

- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S.