

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3

CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

PLANILLA N° 12

COANDES

MES DE SEPTIEMBRE 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del Contrato	4,683,180.98
Fecha de Acta de negociación	Enero 26 de 2018
Plazo	321 días
Fecha de vencimiento del Contrato	Noviembre 27 de 2018
Fecha de aprobación de programación	Junio 28 de 2018
Fecha con ampliación de plazo, según acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas	Febrero 27 de 2020
Fecha de presentación de oferta	Septiembre de 2017
Mes inicial para cálculo del reajuste	Agosto de 2017

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.35%	1.67%	86.55%	88.07%
Avance Físico		2.59%		84.44%
Avance de Plazo		3.86%		80.72%

	Planilla Local N° 12			TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS				
Bienes importados	0.00			0.00
Bienes y trabajos locales	71,455.25			71,455.25
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	71,455.25	0.00		71,455.25
4-RETENCIONES				
Amortización del anticipo inicial		0.00		
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00			0.00
Valor TOTAL de las retenciones	0.00	0.00		0.00
5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS				
Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito	Contrato Original	Carta de Crédito		0.00
6-LIQUIDO A PAGAR	71,455.25	0.00		71,455.25

7-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	71,455.25
Valor reajustado	73,027.27
Monto del reajuste	1,572.02

8-CONSIDERACIONES GENERALES

- Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Williams M.

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3

CONTRATO ORIGINAL

PLANILLA

Nº 35

COANDES

MES DE SEPTIEMBRE 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Fecha de vencimiento del contrato
Fecha con ampliación de plazo, según acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

24,890,840.02
Febrero 17 de 2016
Abril 06 de 2016
Noviembre 27 de 2018
Febrero 27 del 2020
Noviembre 04 de 2015
Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.38%	0.59%	93.96%	94.26%
Avance Físico		0.56%		99.67%
Avance de Plazo		2.11%		89.45%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Planilla Local Nº 35			TOTAL
Bienes importados	0.00		0.00
Bienes y trabajos locales	159,696.19		159,696.19
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	159,696.19	0.00	159,696.19

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial		0.00	
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00		0.00
Valor TOTAL de las retenciones	0.00	0.00	0.00

5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS

Contrato Original	Carta de Crédito	
Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito		0.00
159,696.19	0.00	159,696.19


6-LIQUIDO A PAGAR

7-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	159,696.19
Valor reajustado	156,502.27
Monto del reajuste	-3,193.92

8-CONSIDERACIONES GENERALES

- Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital


Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Williams M.

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No2

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N° 10
MES DE SEPTIEMBRE 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Valor del contrato actualizado por acta de aumento y disminución de cantidades
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo
Ampliación 1
Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

11,888,969.11
12,075,497.34
Septiembre 14 de 2018
Diciembre 5 de 2018
9 meses
2 meses
Octubre 31 de 2019
Septiembre de 2018
Agosto de 2018

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	5.24%	5.14%	93.07%	94.18%
Avance Físico		3.74%		94.18%
Avance de Plazo		9.09%		90.61%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

Planilla N°10		
	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
	0.00	0.00
	620,693.66	620,693.66
	620,693.66	620,693.66
4-RETENCIONES		
Monto rubros ejecutados del Contrato Original para Ejecutar CC2	578,075.47	578,075.47
Amortización al contrato original por CC2 (A) 50%	-289,037.74	-289,037.74
Monto rubros ejecutados del Contrato Complementario N°1 para Ejecutar CC2	0.00	0.00
Amortización al contrato complementario 1 por CC2 (B)	0.00	0.00
Monto de Rubros Contrato Complementario N°2	42,618.19	42,618.19
Amortización anticipo CC2 (C) 50%	-21,309.09	-21,309.09
Amortización del anticipo por compra de bienes importados - Pago directo a proveedor Complementario 2 (D)	0.00	0.00
Multas (E)	0.00	0.00
Valor TOTAL de las retenciones (A+B+C+D+E)	-310,346.83	-310,346.83
5-LIQUIDO A PAGAR		
	310,346.83	310,346.83

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

310,346.83
308,077.15
-2,269.68

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados): \$ -
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): \$ 620,693.66

b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto Salamea

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No1 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°2 CC1
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N° 24
MES DE SEPTIEMBRE 2019

1-ANTECEDENTES

Valor contrato	1,419,289.13
Valor del contrato (Rubros Nuevos) actualizado por acta de aumento y disminución de cantidad	1,810,611.66
Fecha de suscripción del contrato	Septiembre 07 de 2017
Fecha de entrega del anticipo	Noviembre 14 de 2017
Plazo	4 meses
Ampliación 1	3 meses
Ampliación 2	3 meses
Ampliación 3	2.5 meses
Ampliación 4	9 meses
Ampliación 5	2 meses
Fecha de vencimiento del contrato	Octubre 31 de 2019
Fecha de presentación de oferta	Enero de 2017
Mes inicial para cálculo del reajuste	Diciembre de 2016

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.00%	0.03%	79.61%	80.05%
Avance Físico		4.24%		99.87%
Avance de Plazo		4.19%		95.67%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

Planilla N°24		
	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
Bienes importados	68.17	82.25
Bienes y trabajos locales	561.17	547.09
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	629.34	629.34

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial
Multas
Valor TOTAL de las retenciones

Amortización del anticipo inicial	-314.67	-314.67
Multas	0.00	0.00
Valor TOTAL de las retenciones	-314.67	-314.67

5-LIQUIDO A PAGAR


	314.67	314.67
--	--------	--------

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	314.67
Valor reajustado	314.74
Monto del reajuste	0.07

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | 68.17 |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 561.17 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital


Ing. Javier Capelo
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto Salamea

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N°43
MES DE SEPTIEMBRE 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Valor del contrato actualizado por acta aumento y disminución de cantidades
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo
Ampliación 1
Ampliación 2
Ampliación 3
Ampliación 4
Ampliación 5
Fecha de vencimiento del contrato con ampliación
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

23,370,060.36
23,733,841.17
Febrero 17 de 2016
Marzo 14 de 2016
24 meses
3 meses
3 meses
2.5 meses
9 meses
2 meses
Octubre 31 de 2019
Noviembre 04 de 2015
Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.28%	0.78%	99.09%	99.67%
Avance Físico		0.00%		99.99%
Avance de Plazo		2.26%		97.66%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial
Amortización del anticipo por compra de bienes (carta de crédito N°2)
- válvulas
Multas
Valor total de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

Líquido a pagar

Planilla N°43		
	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
	81,568.90	149,033.54
	102,479.78	35,015.14
	184,048.68	184,048.68
	-92,024.34	-92,024.34
	-76,516.66	-76,516.66
	-168,541.00	-168,541.00
	15,507.68	15,507.68

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

92,024.34
83,650.13
-8,374.21

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados) : \$ 81,568.90
IVA 12% (Bienes y trabajos locales): \$ 102,479.78

b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo

Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S.

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N° 5
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato	6 826 195.80
Fecha de suscripción del contrato	Abril 03 de 2019
Fecha de anticipo	Mayo 20 de 2019
Plazo	9 meses
Fecha de vencimiento del Contrato Complementario N° 3	20 de febrero 2020
Fecha de presentación de oferta	feb-18
Mes inicial para cálculo del reajuste	ene-18

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.55%	36.32%	15.44%	52.81%
Avance Físico		36.32%		52.81%
Avance de Plazo		10.87%		48.19%

	PLANILLA No 5		TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS			
Bienes importados	0.00		0.00
Bienes y trabajos locales	2 479 222.88		2 479 222.88
Valor TOTAL de la Planilla de Avance (A)	2 479 222.88		2 479 222.88
Total rubros provisionales (según acta de "acuerdo de ejecución de rubros de rehabilitación del módulo I con montos provisionales") (B)	101 509.04		101 509.04
4-RETENCIONES			
Amortización del anticipo inicial (C)	-495 844.58		-495 844.58
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00		0.00
Multas	0.00		0.00
Valor TOTAL de las retenciones	-495 844.58		-495 844.58
5-LIQUIDO A PAGAR			
(A+B+C)	Planilla N° 5 del Consorcio AB Esmeraldas Contrato Complementario N°3, septiembre del 2019		1 983 378.30

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	1 983 378.30
Valor reajustado	2 044 863.03
Monto del reajuste	61 484.72

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|---|----|--------------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | - |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 2 479 222.88 |
| Acuerdo ejecución Rubros No Contractuales | \$ | 101 509.04 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Ing

Arturo Nieto S

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No1 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1

PLANILLA

N° 24

CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1

CONSORCIO AB ESMERALDAS

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato	3,924,061.16
Valor del contrato por firma del CC3	2,578,425.20
Fecha de suscripción del contrato	Septiembre 20 de 2017
Fecha de renuncia al anticipo	Octubre 18 de 2017
Plazo (ampliado)	13 meses y 13 días (Aprobación de
Fecha de vencimiento	30 de noviembre 2018
Plazo (ampliado)	4 meses.
Fecha de vencimiento del contrato	31 de marzo del 2019
Plazo (ampliado)	4 meses
Fecha de vencimiento del contrato	31 de julio del 2019
Fecha de vencimiento del contrato por firma CC3	20 de Febrero 2020
Fecha de presentación de oferta	Marzo de 2017
Mes inicial para cálculo del reajuste	Febrero de 2017

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.00%	2.40%	88.54%	91.11%
Avance Físico		5.05%		98.49%
Avance de Plazo		3.51%		83.27%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

PLANILLA No 24	TOTAL
Bienes importados	51,067.84
Bienes y trabajos locales	10,876.70
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	61,944.54

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial	0.00	0.00
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00
Valor TOTAL de las retenciones	0.00	0.00

5-LIQUIDO A PAGAR

61,944.54	61,944.54
-----------	-----------

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	61,944.54
Valor reajustado	65,661.21
Monto del reajuste	3,716.67

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | 51,067.84 |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 10,876.70 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculos en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S

Realizado por Arturo Nieto S.